

Управление мониторинга государственных программ Росздравнадзора направляет результаты проверок по модернизации за 2011 год

1.	Смоленская область (18.08.2011-19.08.2011)	На момент проведения проверки отмечены крайне низкие темпы освоения бюджетных средств по направлениям: капитальный ремонт, закупка оборудования (длительное прохождение документации через Главное Управление государственного заказа Смоленской области), внедрение стандартов (отсутствие соответствующих условий и в ряде случаев отсутствие лицензии на специализированную медицинскую помощь). Также в регионе не начата диспансеризация 14-летних подростков.
2.	Воронежская область (05.09.2011 - 09.09.2011)	Имеют место факты отклонения от сетевого графика хода реализации мероприятий «Проведение капитального ремонта» и «Приобретение медицинского оборудования». Несвоевременно осуществлялись дополнительные выплаты медицинским работникам, участвующим в реализации мероприятий «Внедрение стандартом медицинской помощи» и «Повышение доступности амбулаторной помощи».
3.	Саратовская область (12.09.2011-14.09.2011)	Реализация региональной программы модернизации осуществляется в соответствии с заключенным соглашением от 24.03.2011 и утвержденными региональными нормативными актами. При этом, отмечено отставание от сроков, указанных в первоначальном графике реализации программы модернизации по блоку «Укрепление материально-технической базы» в части проведения капитальных ремонтов и закупки оборудования. Длительное прохождение документации через уполномоченный орган при проведении торгов в г.Саратов. Отсутствует закупка медикаментов по федеральной составляющей в рамках внедрения стандартов оказания медицинской помощи в г.Саратов. В ряде учреждений отсутствует закупка медикаментов по федеральной составляющей в рамках повышения доступности амбулаторной помощи. В регионе не в полном объеме начата диспансеризация 14-летних подростков.

4.	Новосибирская область (12.09.2011 - 16.09.2011)	<p>Имеют место факты отклонения от сетевого графика хода реализации мероприятий «Проведение капитального ремонта» и «Приобретение медицинского оборудования».</p> <p>Несвоевременно осуществлялись дополнительные выплаты медицинским работникам, участвующим в реализации мероприятий «Внедрение стандартов медицинской помощи» и «Повышение доступности амбулаторной помощи».</p>
5.	Ханты-Мансийский Авт. Округ (14.09.2011- 16.09.2011)	<p>Несмотря на начатое проведение реализации мероприятий программы модернизации на момент проверки отмечены низкие темпы освоения бюджетных средств по направлениям программы: «Внедрение стандартов оказания медицинской помощи» и «Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи», что обусловлено поздним принятием регламентирующих документов на обеспечение реализации целевой программы модернизация здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2012 года, кроме того Порядок осуществления денежных выплат стимулирующего характера врачам-специалистам и специалистам со средним медицинским образованием, участвующих в реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, утвержденный постановлением Правительства ХМАО – Югры требует корректировки, отмечена несвоевременная подготовка регламентирующих документов в муниципальных образованиях и ряде медицинских организаций, а также несвоевременное формирование реестров счетов и предоставлением их к оплате в страховые компании.</p>
6.	Мурманская область (19.09.2011- 23.09.2011)	<p>Имеют место факты отклонения от сетевого графика хода реализации мероприятий «Проведение капитального ремонта».</p>
7.	Псковская область (03.10.2011 - 07.10.2011)	<p>При реализации региональной программы модернизации отмечено отставание от запланированных сроков начала работ, указанных в графике реализации программы модернизации.</p> <p>Длительное согласование проектно-сметной документации.</p> <p>Позднее начало стимулирующих выплат.</p>

		<p>Несвоевременно подготовлены необходимые нормативные документы, регулирующие порядок денежных выплат.</p> <p>Низкие темпы выплат в рамках повышения доступности, низкий процент специалистов, фактически получивших выплаты, в т. ч. в одном ЛПУ выплаты специалистам не производятся.</p>
8.	<p>Челябинская область</p> <p>(11.10.2011-13.10.2011)</p>	<p>На момент проверки введено в эксплуатацию 30 единиц оборудования (1,3% от запланированного к поставкам), часть оборудования планируется к введению в эксплуатацию после завершения капитального ремонта помещений и проведения пуско-наладочных работ.</p> <p>Низкий процент освоения финансовых средств объясняется следующими причинами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - затянувшийся организационный период; - перечисление денежных средств из ТФОМСа, для внедрения стандартов в медицинских учреждениях, на приобретение лекарственных средств и расходных материалов, состоялось в виде авансового платежа 30.06.2011 года. На основании полученных средств проведены торги в соответствии с 94-ФЗ в течении июля-августа 2011 года; - в связи с более высокими требованиями к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами не все медицинские организации смогли в полном объеме предоставить на оплату законченные случаи лечения пациентов. Процент отказа в оплате после проведения экспертизы в июле месяце составил от 15% до 28% в медицинских организациях (в сентябре-1-2%). <p>Выявлена необходимость доработки распорядительных документов («Положение об оплате», приказы о работе врачебных комиссий, оформление протоколов заседаний комиссий по распределению стимулирующих выплат).</p> <p>Выявлены случаи неполного ввода учреждениями здравоохранения отчетной информации учреждениями, что существенно снижает показатели освоения денежных средств по сравнению с фактическим.</p> <p>По блоку «Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи» отмечено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нехватка финансовых средств на оплату стимулирующих выплат в части средств ТФОМС, что привело к задержке своевременных выплат медицинским работникам в среднем на 2 недели. - необходимость доработки распорядительных документов («Положение об оплате», приказы

		<p>о работе врачебных комиссий, оформление протоколов заседаний комиссий по распределению стимулирующих выплат).</p> <p>Диспансеризация 14-летних подростков проводится не полным составом врачей-специалистов.</p>
9.	<p>Самарская область</p> <p>(10.10.2011-14.10.2011)</p>	<p>Строительные работы в ряде объектов проводятся с отставанием от плана-графика.</p> <p>Освоение финансовых средств по направлению «Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи» проводится с отставанием от плана-графика, в том числе по причине отсутствия выплат врачам-совместителям.</p>
10.	<p>Приморский край</p> <p>(17.10.2011-21.10.2011)</p>	<p>Ряд муниципальных образований не производит перечисление средства муниципального бюджета, предусмотренных программой на реализацию данного направления (Кировский район, г. Лесозаводск и др.);</p> <p>Часть поступившего оборудования принята, находится на складах медицинских организаций и не введена в эксплуатацию в связи с проведением капитального ремонта помещений, в которых планируется размещение оборудования</p> <p>Внедрение стандартов оказания медицинской помощи затрудняется на уровне медицинских организаций в связи с отсутствием лицензии на осуществление специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, отсутствием оборудования, подготовленных специалистов, санитарно-эпидемиологического заключения для оформления документов для проведения процедуры лицензирования.</p> <p>При составлении программы модернизации Департаментом здравоохранения Приморского края не учтены возможности выполнения объемов стандартов оказания медицинской помощи медицинскими организациями. В настоящий момент ряд медицинских организации выполнили запланированный на 2011 год объем мероприятий.</p> <p>Выявлена необходимость доработки распорядительных документов («Положение об оплате», приказы о работе врачебных комиссий, оформление протоколов заседаний комиссий по</p>

		<p>распределению стимулирующих выплат).</p> <p>В ходе проверки выявлена необходимость доработки локальных нормативных актов («Положение об оплате», оформление протоколов заседаний комиссий по распределению стимулирующих выплат) с учетом конкретизации распределения денежных средств и внесением в преамбулу необходимых действующих нормативных актов.</p> <p>В МУЗ «Шкотовская ЦРБ» диспансеризация не начата, локальные акты не подготовлены, кроме того, рабочей группой в субъекте также выявлены и другие учреждения, в которых не начата диспансеризация 14-летних подростков не начата («Анучинская ЦРБ», «Кировская ЦРБ» и др.).</p> <p>В целях оптимизации внедрения стандартов оказания медицинской помощи в рамках программы модернизации здравоохранения Приморского края целесообразно внесение изменений в программу по разделу «Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами», в части количества внедряемых стандартов и объемов выполнения стандартов в конкретных учреждениях.</p>
11.	<p>Орловская область</p> <p>(24.10.2011 - 28.10.2011)</p>	<p>Имеют место факты отклонения от сетевого графика хода реализации мероприятия «Проведение капитального ремонта», отмечаются низкие темпы приобретения медицинского оборудования.</p> <p>Несвоевременно начали осуществляться дополнительные выплаты медицинским работникам, участвующим в реализации мероприятий «Внедрение стандартов медицинской помощи».</p>
12.	<p>Липецкая область</p> <p>(07.11.2011- 11.11.2011)</p>	<p>Не внесены изменения в локальные акты медицинских организаций в связи с внесением изменений в постановление администрации Липецкой области от 05.10 2011 № 357.</p> <p>Необходимо доработать оформления протоколов заседаний комиссий по распределению стимулирующих выплат (в протоколах не указываются специалисты и причины по которым не произведены выплаты стимулирующего характера).</p> <p>Ограничено количества медицинских работников, имеющих право на получение выплат стимулирующего характера.</p>

		<p>В приказ для проведения углубленной диспансеризации не включен врач-стоматолог, осмотр 14 летних девочек-подростков проводится акушерами-гинекологами, не прошедшими тематическое усовершенствование по детской гинекологии.</p> <p>На момент проверки отмечен низкий процент освоения денежных средств, запланированных на поставку медицинского оборудования (поставлено 102 единицы оборудования на сумму 4452 тыс. рублей (9,4% освоение денежных средств).</p> <p>В положении о распределении денежных средств для оплаты медицинским работникам в ряде организаций не указан процент начисления для параклинических и диагностических, реабилитационных отделений.</p> <p>В структуру распределения денежных средств, выделенных по программе модернизации на внедрение стандартов оказания медицинской помощи, включено выделение денежных средств на закупку мягкого инвентаря и питания (стандарты оказания медицинской помощи).</p> <p>В ряде учреждений затруднено внедрение федеральных стандартов в связи с отсутствием лицензий на осуществление специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.</p>
<p>13.</p>	<p>Забайкальский край</p> <p>(14.11.2011-18.11.2011)</p>	<p>Капитальный ремонт реанимационного отделения №18 ГУЗ "Краевая детская клиническая больница" начат с опозданием подрядчиком ООО «Гарун», по этому факту направлена претензия в прокуратуру Забайкальского края.</p> <p>Капитальный ремонт отделения гнойной хирургии №15 не завершён в срок 16.10.2011, согласно договору, по данному факту выставлена претензия ООО «ЭкоСтрой-Комплекс».</p> <p>Капитальный ремонт отделения травматологии №16 в нарушение договора с ООО «Забайкальская строительная корпорация» завершён 20.10.2011.</p> <p>ГУЗ "Краевая клиническая больница" проводит претензионную работу с поставщиками по неисполнению договорных обязательств по срокам поставки оборудования (контракты: №1163 от 12.08.2011г., №1164 от 12.08.2011г., №1167 от 18.08.2011г., №1191 от 28.08.2011г., №1255 от 13.10.2011г.).</p>

		<p>В ГУЗ "Забайкальский краевой консультативно-диагностический центр" контракт не подписан по причине отмены итогов аукциона ФАС. Повторно 22.08.2011г. открытый аукцион на поставку магнитно-резонансного томографа. В настоящее время контракт подписан, поставка ожидается в феврале 2012г.</p>
<p>14.</p>	<p>Республика Марий Эл</p> <p><u>(21.11.2011 - 25.11.2011)</u></p>	<p>Нарушаются сроки исполнения контракта подрядной организацией по проведению капитального ремонта.</p> <p>Часть оборудования не введена в эксплуатацию в связи с проведением капитального ремонта помещений, в которых планируется размещение оборудования</p> <p>В ходе проверки выявлена необходимость доработки локальных нормативных актов («Приказа о создании комиссии по распределению денежных средств», оформление протоколов заседаний комиссий по распределению денежных средств) с учетом конкретизации распределения денежных средств и указанием необходимых действующих нормативных актов.</p> <p>В ходе проверки выявлена необходимость доработки локальных нормативных актов («Положения о порядке распределения средств») с учетом конкретизации распределения денежных средств и указанием необходимых действующих нормативных актов.</p>

Заместитель начальника Управления



В.С.Фисенко